

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.5	92.5
中学校	94.7	94.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

耐力度調査結果に基づいて、老朽化している石下中学校の校舎及び屋内運動場、水海道西中学校の校舎並びに石下西中学校の屋内運動場を改築し、耐震化を図った。また、耐震診断結果に基づいて、耐震性が確保されていない小学校校舎5棟、屋内運動場4棟及び中学校屋内運動場1棟の耐震補強を行った。さらに、東北地方太平洋沖地震で被災した石下西中学校の校舎の改築に着手し、耐震化を図ることとする。  
計画していた事業をすべて実施することができ、施設の耐震化は大きく前進した。  
来年度以降も耐震性が確保されていない施設について早急かつ計画的に耐震化を進めていく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当事業無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

石下小学校及び菅生小学校校舎においては、地震補強事業にあわせて大規模改造事業を行った。  
石下小学校においては、トイレ改修、昇降口等のサッシ改修、ベランダ手すり改修等、菅生小学校においては、屋上防水改修、外壁改修、トイレ改修、管理部門の改修等を行い、教育環境の改善を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当事業無し

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度から平成25年度への繰越事業があったため、繰越事業完了後、平成26年3月に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育審査委員2名により事後評価を行った。評価結果については、市ホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について計画通りに実施できたことで、施設の耐震化は大きく前進した。しかし、まだ耐震性が確保されていない施設が残っていることから、来年度以降も施設の耐震化に重点的に取り組み、平成27年度までの完了を目指すこととする。なお、小中学校の屋内運動場等の天井等の落下防止対策についても併せて推進していく。また、必要な老朽化対策や教育環境の質的向上等の耐震化以外の事業についても検討し、実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 常総市公立学校施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	常総市

2 計画作成主体 茨城県常総市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
石下中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年2月28日	当初、事業期間を3年と想定したが、2年に短縮できたためⅡ期工事内で実施した。				
石下中学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年2月28日					
石下中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年2月28日					
石下中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年2月28日					
石下中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	×						
石下中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	×						
石下中学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成24年2月28日		当初、事業期間を2年と想定したが、1年に短縮できたためⅠ期工事内で実施した。			
石下中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	×						
絹西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年9月14日					
菅原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年8月30日					
飯沼小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年8月31日					
鬼怒中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年8月31日					
水海道西中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年1月28日					
水海道西中学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年1月28日					

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年1月28日				
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年1月28日				
石下小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月30日				
石下小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年11月30日				
石下小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年11月30日				
岡田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月31日				
石下西中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年9月30日				
大花羽小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊岡小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊岡小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅生小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅生小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅生小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅生小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下西中学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年2月28日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下中学校(Ⅰ期工事)	⑤	2101	その他	校	R	○	平成24年2月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下中学校(Ⅱ期工事)	⑤	0103	中校	校	R	○	平成24年2月28日				
石下中学校(Ⅱ期工事)	⑤	2101	その他	校	R	○	平成24年2月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下中学校	⑤	2101	その他	屋	R	○	平成24年2月28日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
水海道西中学校(Ⅰ期工事)	⑤	2101	その他	校	R	○	平成25年1月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	⑤	0103	中校	校	R	○	平成25年1月28日				
水海道西中学校(Ⅱ期工事)	⑤	2101	その他	校	R	○	平成25年1月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
絹西小学校	⑤	0101	小校	校	S	○	平成25年3月25日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下西中学校(Ⅰ期工事)	⑤	2101	その他	校	R	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下西中学校(Ⅰ期工事)	⑤	0103	中校	校	R	○	平成25年9月30日				
石下西中学校	⑤	2101	その他	屋	R	○	平成26年2月28日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。