

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

東北地方太平洋沖地震で被災した石下西中学校の校舎の改築に着手し、耐震化を図った。また、耐震診断結果に基づいて、耐震性が確保されていない小学校校舎3棟の耐震補強工事を行った。
計画していた事業をすべて実施することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当事業無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

被災した石下西中学校の校舎の改築と併せて、教育環境の質的向上を図るため太陽光発電を設置した。
また、大生小学校、大花羽小学校及び菅原小学校校舎においては、地震補強事業に併せてトイレの大規模改造事業を行った。水海道中学校、鬼怒中学校、石下中学校の普通教室等に未設置であった空調を整備し、市内の全ての中学校においては空調の設置が完了した。
さらに、防災機能強化事業として全小中学校の屋内運動場等の特定天井等落下防止対策を行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当事業無し

2 事後評価の時期及び方法について

当市教育委員会内において、施設整備計画の事業完了後に事後評価を実施し、その結果をホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については計画どおり実施できたことで、施設の耐震化は目標を達成した。また、地震補強事業と併せて大規模改造事業も行うことができた。

さらに、防災機能強化事業として全小中学校の屋内運動場等の天井等の落下防止対策についても行うことができた。

今後は全小学校の普通教室等に空調の整備を推進し、また、建物の老朽化対策や教育環境の質的向上等の耐震化以外の事業についても検討し、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 常総市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 茨城県常総市
- 3 **計画期間** 平成25年度～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	茨城県
市町村名	常総市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
石下西中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年10月1日				
石下西中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成25年10月1日				
菅原小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月19日				
菅原小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成26年12月19日		変更	平成26年2月7日	平成26年2月7日付けの施設整備計画において当該事業を変更した。
大生小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月10日				
大生小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年3月10日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大花羽小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月14日				
大花羽小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年12月14日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
水海道中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成28年2月2日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鬼怒中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年12月25日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成28年1月28日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

水海道小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大生小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
五箇小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三妻小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大花羽小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊岡小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
絹西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
菅生小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岡田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
豊田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
飯沼小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月30日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
水海道中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月29日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鬼怒中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月29日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
水海道西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月29日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年2月29日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年2月29日	追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石下西中学校(Ⅱ期工事)		2101	その他	校	R	○	平成25年10月1日			
石下西中学校(Ⅱ期工事)	⑤	0103	中校	校	R	○	平成25年10月1日			