

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年4月1日

| | | | |
|-------|---------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 常総市宅地耐震化推進事業（防災・安全） | | |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成29年度（1年間） | 交付対象 | 常総市 |
| 計画の目標 | | | |

常総市では、常総市総合計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進しており、本計画では、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、市民の防災意識を向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。

| | | | |
|----------------|--------------------|--|--|
| 計画の成果目標（定量的指標） | 常総市における大規模盛土造成地の把握 | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | | | |

| | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | 備考 | | | |
|-------------------|------------------|--------|-----------------|--------|----|---|---------------------------|------|
| | 当初現況値 (H29当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (H29末) | | | | | |
| ・第一次スクリーニング結果の公表率 | 0% | | 100% | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 4.2百万円 | A | 4.2百万円 | B | C | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | 0.0% |

事後評価（中間評価）

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価（中間評価）の実施体制 | 事後評価（中間評価）の実施時期 |
| | 平成30年3月 |
| 事業完了後、常総市で実施 | 公表の方法 |
| | 常総市ホームページにて公表 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------|----------|-----|----------|----------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----|------------|-----|-----|-----|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略 工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | | | 事業実施期間（年度） | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | | |
| A1-1 | 防災 | 一般 | 常総市 | 直接 | 常総市 | - | | 宅地耐震化推進事業 | 変動予測調査 (123.64km ²) | 常総市 | | | | | | 4.2 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 省略 工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 省略 工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---|------|--------------------|--|--|--|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | 大規模盛土造成地の抽出を行い、大規模盛土造成地マップを作成・公表することにより、住民の防災意識の向上を図った。 | | | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | 指標 | 最終目標値 | 100% | 目標値と実績値 に差が出た要因 | | | |
| | | 最終実績値 | 100% | | | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 | | 常総市における大規模盛土造成地の把握 | | | | | |

3. 特記事項（今後の方針等）

今後も大規模盛土造成地マップの周知に努め、住民の防災意識を向上させることにより、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。

(参考様式3)

| | | | |
|-------|----------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 常総市宅地耐震化推進事業 (防災・安全) | | |
| 計画の期間 | 平成29年度～平成29年度 (1年間) | 交付対象 | 常総市 |

常総市

調査対象区域：常総市全域

A red outline map of Tsukuba City is shown on the right side of the page. The city's irregular boundary is clearly defined by a thick red line.