

まちづくり達成状況報告書（事務事業点検シート）

課等名：生涯学習課 シートNo：51 作成日：2024/2/28

① 総合計画上の位置付けと事務事業説明

後期 基本 計画	施策の大綱	Ⅲ学校教育・生涯学習の推進	背景・課題 内守谷公民館は、築50年近くが経過し老朽化が進んでおります。また、地域の拠点となる公共施設が当館しかないことから、なおさら地元から改築の要望が出ており過去2回陳情等が出されております。	目的・意図 内守谷地区には本公民館以外に公共施設が無く、災害時の避難施設等の拠点となる指定避難所もないため、今回の改築にあたっては「防災先進都市じょうそう」の考えのもと、内守谷地区の防災拠点（二次避難所）の確保と地域コミュニティの維持を目的としております。
	施策の目標	2生涯を通じた学習活動を促進する		
	施策	1生涯学習		
	施策内容	社会教育施設の整備		
	その他、根拠法令 及び分野別計画	社会教育法、市条例		
	事務事業名	内守谷公民館建設事業		

② インプット（投入）

主な予算科目	会計名	
	一般会計	
	款	教育費
	項	社会教育費
	目	公民館費
	事業	内守谷公民館建設事業費

③ 主なアクティビティ（活動）とアウトプット（結果）

アクティビティ（活動）				アウトプット（結果）	
活動名	対象者	活動指標（回数・件数・日数等）		活動指標（参加者数・面積等）	
		R5年度実績値	R5年度目標値	R5年度実績値	R5年度目標値
内守谷公民館の改築	内守谷公民館	50%	100%	50%	100%
建設委員会の開催	地元公民館運営委員	10回	10回	10回	10回

④ 初期・中間アウトカム（成果）

指標名	成果指標	
	R5年度実績値	R5年度目標値
公民館改築の進捗状況	50%	100%

⑤ 最終アウトカム（成果）

指標名	成果指標	
	R5年度実績値	R9年度目標値
内守谷公民館の改築完了	50%	100%

⑥ 点検

改善の余地						今後の方向性		
■	コスト	■	活動	□	成果	□	その他	旧建物の解体と場内整備（2期）を早い時期に発注し、事業の早期完了を目指します。 また、地元の意見を取り入れ建築された施設であることから、完成後は地元はもとより公民館利用者もより快適に使用できる施設になるものと思われます。
業務の振り返り								
現在、内守谷公民館改築（1期）が進んでおり、本年度中に完成予定であります。なお、当初は旧建物の解体と場内整備（2期）を予定していましたが、事業の全工程を精査した結果、令和6年度に解体と場内整備（2期）を実施することとしました。								