

令和6年度「実施計画 兼 まちづくり達成状況報告書」（事務事業点検シート）

課等名：生涯学習課

シート No.：51

作成日：2025.5/14

① 総合計画上の位置付けと事務事業の背景・目的と目標

後期基本計画	施策の大綱	Ⅲ学校教育・生涯学習の推進	事務事業の背景・目的	事務事業の目標
	施策の目標	2生涯を通じた学習活動を促進する	内守谷公民館は、築50年近く経過し老朽化が進んでいましたが、前年度に内守谷公民館の改築が竣工しました。 今年度は、敷地内に残存している旧内守谷公民館の解体を行うとともに、舗装等の敷地内整備を行い、安心して利用できるよう環境を整備します。	令和5年度に、内守谷公民館の改築が竣工しました。 令和6年度内に、旧内守谷公民館の解体工事及び公民館敷地内整備（外構Ⅱ期工事）の竣工に向けて、事業を進めていきます。
	施策	1生涯学習		
	施策内容	社会教育施設の整備		
	その他、根拠法令及び分野別計画等	社会教育法、市条例		
事務事業名		内守谷公民館建設事業		

② アクティビティ（活動・事業）とアウトプット（結果）

③ インプット（投入）

アクティビティ（活動・事業）		アウトプット（結果）			R6予算額	R6決算額
活動名・事業名 （対象年）	R6活動・事業内容	指標（単位）	R6目標値	R7目標値		
			R6実績値	R8目標値		
解体工事業者入札の実施及び契約の締結（R6）	営繕工事担当部署（資産活用課）へ営繕工事依頼を行い、設計図書等资料を準備し、入札にかけます。	解体面積（㎡）	282.38	—	86,724 千円	8,800 千円
			282.38	—		
定例会議の開催（R6）	2週間に1回の頻度で、工事の進捗状況や懸案事項の確認、設計変更の必要性の有無など確認します。	—	—	—	0 千円	0 千円
			—	—		
竣工検査の実施（R6）	契約担当部署（総務課）に依頼し、工事が適切に実施されているか、現場及び竣工図書等の検査を受けます。	—	—	—	0 千円	0 千円
			—	—		
外構Ⅱ期工事業者入札の実施及び契約の締結（R6）	営繕工事担当部署（資産活用課）へ営繕工事依頼を行い、設計図書等资料を準備し、入札にかけます。	舗装面積（㎡）	907.00	—	77,924 千円	27,940 千円
				—		
定例会議の開催（R6）	工事期間中、2週間に1回の頻度で工事の進捗状況や設計変更箇所等の確認を行います。	—	—	—	0 千円	0 千円
			—	—		
竣工検査の実施（R6）	契約担当部署（総務課）に依頼し、工事が適切に実施されているか、現場及び竣工図書等の検査を受けます。	—	—	—	0 千円	0 千円
			—	—		
備品の設置（R6）	公民館の建て替えに伴い、老朽化した備品の入れ替えを行います。	—	—	—	497 千円	497 千円
			—	—		
					0 千円	0 千円
					0 千円	0 千円
					0 千円	0 千円

④ アウトカム（成果）

指標名	目標値	R6実績値
旧内守谷公民館の解体工事の竣工	100%	100%
外構Ⅱ期工事の竣工	100%	100%

⑤ 点検・改善

業務の振り返り	改善の余地			
施工前に、事前に把握できる課題の洗い出しを行い、工事へ反映できるかの検討を行うておくことが重要と考えます。	☐ コスト	☒ 活動	☐ 成果	☐ その他
	今後の方向性			
	施設が長期的に安心して利用できるよう、公共施設包括管理委託業者と連携しながら維持管理に努めていきます。			