

令和2年度 事務事業評価(令和元年度実施事業事後評価)シート / 令和3年度 実施計画調書 (新規 拡充 縮小 休止・廃止 現状維持)

1 事務事業の基本情報 <input type="checkbox"/> 位置付けられている計画等または該当する根拠法令及び市条例等が複数ある場合、代表的なものを1~2個記入してください。											整理番号	005							
事務事業名	道の駅整備事業費				補助区分	<input checked="" type="checkbox"/> 国補 <input checked="" type="checkbox"/> 県補 <input checked="" type="checkbox"/> 市単	終期	<input checked="" type="checkbox"/> 決まっている (令和4年度まで) <input type="checkbox"/> 決まっていない		予算	会計名	一般会計	款	項	目	事業			
担当部		担当課	アグリサイエンスバレー推進チーム		担当係	道の駅整備グループ										8	4	2	2
位置付けられている計画等	<input checked="" type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input checked="" type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input checked="" type="checkbox"/> その他の計画 (名称 : 常総市道の駅基本構想・基本計画・管理運営計画)				根拠法令及び市条例等	<input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称 :) <input checked="" type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称 : 国土交通省「道の駅」登録・案内要綱) <input type="checkbox"/> 市の条例・要綱・規則等 (名称 :)													

2 事務事業の概要 <input type="checkbox"/> 予算事業全体について記入して下さい。																
対象	①交流拠点の創出(市民・観光客等) ②販路拡大・産業振興(市内の農業従事者および商工業者)				内容・手段	①R元年度 管理運営計画策定, 指定管理予定者の選定 ②R2年度 基本設計, 実施設計, 用地取得, 地域内交流事業 ③R3年度 建築・外構一括工事, 地域内交流事業(継続) ④R4年度 建築・外構一括工事(継続), 地域内交流事業(継続), 指定管理者との協定, 開業準備 ⑤R4年度末 開業										
目的	道の駅を道路利用者のための利便施設とするだけでなく、「基幹産業である農業を活かした新たな産業拠点」「交流人口の拡大」「市の魅力の発信」「防災機能の向上」を設置目的として、道の駅の特性を活かした地方創生に向けた交流拠点創出を目指す。															

3 事務事業の主たる成果指標 <input type="checkbox"/> 数値目標の設定が困難な場合は、文言目標でも結構です。なお、設定が困難な事業は空欄とし、設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入してください。																
指標名	道の駅整備進捗率		単位	%	目標値	100	目標年次	R4	年度	指標及び目標値設定の考え方(または設定できない理由)	R2年度までの指標は委託業務が主であることから、毎年度10%増の進捗とします。また、R3年度からは、用地取得や工事費など実際の整備業務が始まることから道の駅の総事業費における各年度終了時までの合算事業費割合を進捗率とします。					

4 事務事業の実績 ①																
平成29年度					2年間の主な事業内容(実績)											
決算額	内訳	特定財源	円		前年度(平成30年度)						今年度(令和元年度)					
		一般財源	14,599,440 円		①常総市「道の駅」基本計画策定業務 1業務 ②常総市「道の駅」基本計画策定検討会議 5回 庁内検討委員会 ③常総市「道の駅」基本計画策定検討会議 5回 基本計画策定検討委員会 ④道の駅に関するワークショップ、ウェブアンケート実施 6回 ⑤市内中学校、高校において道の駅に関するアンケート調査 8校 ⑥市民と市長との道の駅に関する意見交換会 2回 ⑦道の駅先進地視察 5箇所 ⑧認定農業者との道の駅についての意見交換会 1回 ⑨道の駅チラシ全戸配布実施 1回						①管理運営計画策定業務委託 ・公募プロポーザル実施 ・市場調査 ・市内意見交換会(農業従事者・商工業事業者) ・サウンディング(指定管理経験会社ヒアリング) ②道の駅指定管理予定者選定業務 ・募集説明会 ・募集業者ヒアリング及びプレゼンテーション					
目標に対する実績値		10 %														
(住民一人あたりの行政コスト)		241 円														
平成30年度																
決算額	内訳	特定財源	円													
		一般財源	269,619 円													
目標に対する実績値		20 %														
(住民一人あたりの行政コスト)		4 円														
令和元年度																
決算額	内訳	特定財源	円													
		一般財源	8,613,114 円													
目標に対する実績値		30 %														
(住民一人あたりの行政コスト)		145 円														

5 担当課評価 ③ <input type="checkbox"/> 実施したことによる成果や課題を記入してください。	
成果	目標どおり
成果内容分析	管理運営計画は道の駅基本構想、基本計画を基に、市場調査、開業準備等の調査を行い、指定管理予定者募集に向けた常総市「道の駅」管理運営計画を策定した。指定管理予定者を選定するにあたっては、公募の基礎条件の整理が必要となる。特に、期間や選考方式等については、道の駅の特性及びヒアリングの分析結果を踏まえて、指定管理予定者の選定を行った。
課題	指定管理予定者と市の協定締結を行い、令和4年度末の開業に向けて農商工団体等の連携を図り、また、道の駅に隣接して民間集客エリア・都市公園・観光農園が設置される予定である集客ゾーンの連携を図りつつ、開業に向けての準備が必要である。

6 担当部長評価 ③ <input type="checkbox"/> 担当部長で協議のうえ、評価してください。	
事務事業の方向性	
<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止	
評価理由	道の駅はアグリサイエンスバレー構想における、新たなまちづくりに向けた拠点施設であることから、令和4年度末の開業を目指し、迅速に進める必要がある。現在はおおむねスケジュール通りであるが、事業費が大きいことから、今後は国県と協議を行い、補助金等の精査を行っていくことが急務である。

7 実施計画 ⑩ <input type="checkbox"/> 今後3年間について、何を・どの程度実施していくか具体的に記入してください。なお、予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。																		
年度	令和2年度					令和3年度					令和4年度							
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 常総市「道の駅」基本設計・実施設計策定業務委託(公募プロポーザル) 基本設計 実施設計(地方債75%) 地域内交流事業(継続) R4年度まで継続 地方創生拠点整備交付金申請業務 翌年度の建築・外構一括工事業務委託費該当分に対する補助金申請 社会資本整備総合交付金申請業務 翌年度の建築・外構一括工事業務委託費該当分に対する補助金申請 重点道の駅登録業務 道の駅指定管理予定者との開業準備業務(継続) ETC2.0設置申請業務(継続) 道の駅用地取得業務(継続) (公共減歩7,000㎡、取得面積13,000㎡、道の駅全体20,000㎡) 不動産鑑定業務 					<ul style="list-style-type: none"> 建築工事監理業務委託(継続) 予算(案) 15,000千円 継続費 R3 7,500千円, R4 7,500千円 建築・外構一括工事業務委託費(継続) 予算(案) 1,034,000千円 継続費 R3 310,200千円(年割額30%) R4 723,800千円(年割額70%) 地方創生拠点整備交付金(内閣府) 補助率1/2 ⇒地域振興施設の該当分 社会資本整備総合交付金(国土交通省) ⇒県一体整備分 地域内交流事業(継続) R4年度まで継続 道の駅指定管理予定者との開業準備業務(継続) ETC2.0設置申請業務(継続) 道の駅用地取得業務(継続) (公共減歩7,000㎡、取得面積13,000㎡、道の駅全体20,000㎡) 予算(案): 520,000千円(取得面積13,000㎡×40千円/㎡) 					<ul style="list-style-type: none"> 建築工事監理業務委託(継続) 予算(案) 15,000千円 継続費 R3 7,500千円, R4 7,500千円 建築・外構一括工事業務委託費(継続) 予算(案) 1,034,000千円 継続費 R3 310,200千円(年割額30%) R4 723,800千円(年割額70%) 地方創生拠点整備交付金(内閣府) 補助率1/2 ⇒地域振興施設の該当分 社会資本整備総合交付金(国土交通省) ⇒県一体整備分 地域内交流事業(継続) R4年度まで継続 道の駅指定管理予定者との協定 道の駅開業準備 							
	成果指標	指標名	道の駅整備進捗率	単位	%	目標値	40	指標名	道の駅整備進捗率	単位	%	目標値	56	指標名	道の駅整備進捗率	単位	%	目標値
予算額	歳出	計	50,472 千円		歳出	計	837,700 千円		歳出	計	731,300 千円							
		特定財源	30,000 千円			特定財源	652,650 千円			特定財源	637,850 千円							
	歳入	一般財源	20,472 千円		歳入	一般財源	185,050 千円		歳入	一般財源	93,450 千円							
		計	50,472 千円			計	837,700 千円			計	731,300 千円							

8 行政改革懇談会(市民)の意見	
担当部長評価のとおりでよい。市民の意見や先進事例のノウハウを取り入れ、市の活性化に貢献する施設となることを願う。常総市の独自性を打ち出し、発展させていって欲しい。事業費が大きいから、国・県の補助金を活用し、市の負担を最小限に留められるよう、努力していただきたい。	

9 最終評価(行政改革推進本部) ③	
事務事業の方向性	
<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止	
評価理由	常総市の新しいまちづくりのシンボルとして、市の活性化の起爆剤、さらに市民の誇りとなる拠点施設とすべく、補助金の活用に努め、令和4年度末の開業に向け推進されたい。

10 事務事業の改善点と理由 ④ <input type="checkbox"/> 実施計画のみ作成する場合も記入してください。	
事業内容	